

- E → Erneuerung der kompletten Straße
- D → neue Deckschicht
- I → Instandsetzung DSK
- U → Unterhaltung (punktuelle Maßnahmen)

Priorität	Nr.	Straßenname	Straßenabschnitt	Länge in m	Breite in m	Vorschlag für	Maßnahme	Bemerkung	Prio
kurzfristig -6 Jahre-	1	Moorchausee	K30 bis "Bei den Eichen"	625,00	5,50	2022	D	Ausgeführt	
	2	Breslauer Weg	Komplett	260,00	5,00	2019	I	Ausgeführt	
	3	Röthenweg	Kornblumenweg bis Kreisverkehr	230,00	6,00	2019	I	Ausgeführt	
	4	Moorchausee	Bei den Eichen bis Scharneb. Weg	280,00	5,50	2024	E		
	5	Im Suren Winkel	Von-Stauffenb.Str. bis Rauher Weg	890,00	6,00	2025	E		
	6	Im Gutspark	Komplett	180,00	6,00	2024	D		
	7	Danziger Weg	Komplett	385,00	6,00	2025	E	Planung bereits vorhanden	
	8	Schwarzer Weg	Lindenweg bis Gastst. Grüner Jäger	275,00	4,50	2025	E		
	9	Weinbergsweg	Komplett	775,00	6,00	baw	E	Prüfung Kanal / Schulentwicklung	
	10	Linden Weg / Grüner Weg	Rauher Weg bis Minikreisel	530,00	6,00	2025/26	E		
	11	Röthenweg	Kornblumenweg bis Kreisverkehr	320,00	5,00	2027	E		
	12	Scharnebeckerweg	Morchassee bis Teichau	320,00	6,00	2025	D		
	13	Finkengasse	komplett	64,00	5,50	2017	I	Ausgeführt	
	14	Meisengasse	komplett	63,00	5,00	2017	I	Ausgeführt	
	15	Drosselweg	komplett	265,00	5,50	2017	I	Ausgeführt	
	16	Habichtsweg	komplett	160,00	5,00	2018	I	Ausgeführt	
	17	Sperberweg	komplett	84,00	5,00	2018	I	Ausgeführt	
	18	Reiherweg	komplett	122,00	5,00	2018	I	Ausgeführt	
	19	Sauerbruchstraße	komplett	159,00		2022	D	Ausgeführt	
	20	Heinrich-Hille-Straße		550,00	6,00	2020	D	Ausgeführt	
	21	Paracelsusstraße	komplett	60,00	6,00	2024	I	verschoben wegen Glasfaser	
	22	Zum Weißen Stein	Teilabschnitt	120,00	3,00	2024	I	verschoben wegen Glasfaser	
	23								
	24								

**kurzfristig
-6 Jahre-**

